

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年05月07日

計画の名称	第一次田原本町における下水道施設の維持管理計画												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和02年度 (2年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	田原本町												
計画の目標	持続可能な下水道事業の実施を図るため、町全体の下水道施設の状況を点検・調査によって把握、評価し、施設の状況を予測しながら、維持管理、改築・修繕を一体的に捉えて下水道施設の計画的かつ効率的な管理を行う。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	175	A	175	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31	H31	R2
1	田原本町ストックマネジメント計画において策定した管渠の改築の実施割合を、0%(H31年度)から100%(R2年度)に増加させる。 管渠の改築率(%) 改築済み管渠延長(km)/改築すべき管渠延長(km)	0%	50%	100%
2	田原本町ストックマネジメント計画において策定した点検・調査の実施割合を、0%(H31年度)から100%(R2年度)に増加させる。 点検率(%) 実施済み点検箇所数(箇所)/田原本町ストックマネジメント計画において策定した点検箇所数(箇所)	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 田原本町上下水道部下水道課において実施	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 田原本町ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	維持管理、改築・修繕を一体的に捉えて下水道施設の計画的かつ効率的な管理を行うことができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	改築率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	点検率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%